ЗАКАЗ № 2 23.10.2026г.

Срок выдачи ноябрь 2026 - ноябрь 2027г.

Заказчик: Филиал "СУ №25 Государственного предприятия "Трест Минскпромстрой"

Объект **"Реконструкция аэродрома Смоленск (Северный)"**

№	Содержание заказа	ед. изм.	Количество Всего		Примечание
А-4333-201-КМ1					
Перимитральное ограждение					
1	Панель Profi Plus 2,23x3,0 RAL 6005 GL (50)	шт	3290,00		
2	Панель Profi Plus 0,63x3,0 RAL 6005 GL (50)	шт	3290,00		
3	Столб 90x55x1,6x3800 RAL 6005 8 отверстий СО.792-30-1-02	шт	3226,00		
4	Столб 90x55x1.6x4200 RAL 6005 10 отверстий	шт	64,00		
5	Панель Profi Plus 0,53x3,0 RAL 6005 GL (50)	шт	128,00		
6	Крепление Скоба и болт М6*120 RAL 6005	шт	26448,00		
7	Болт М6*120, шайба, гайка антивандальная	шт	6580,00		
8	Фиксатор проволоки в наконечнике	шт	13160,00		
9	Струна для крепления СББ/ПББ оцинкованния 2,5 мм	пог.м.	39480,00		
10	Проволока вязальная 1,6 мм ГОСТ 3282-74	пог.м.	7896,00		
11	Стяжка стальная СКС 4,6*150мм,	шт	26320,00		
12	Спиральный барьер безопасности из армированной колючей ленты: бухта 500 мм витков в п.м. 6,2, клепок-5 ГОСТ 3282-74	пог.м.	9870,00		
13	Наконечник универсальный RAL 6005	шт	6580,00		
14	Ворота Profi с замком 2,43*6,0 RAL 6005	шт	4,00		
15	Ворота Profi с замком 2,43*4,0 RAL 6005	шт	2,00		
16	Плоский барьер безопасности из армированной колючей ленты 500 мм витков в 1 м.п. 4,4 ГОСТ 3282-74	м	32,00		
17	Бетон В20, W8, F300	м3	348,02		
18	АМЛН 100x50 (1,5мм) лоток глухой L=3000мм гор.цинк	м.п.	12209,00		
19	АМКЛ 100 (1,5мм) крышка лотка L=3000мм гор.цинк	м.п.	12209,00		
20	АМУСТv (r) 100x50 (1,5мм) ответвитель вертикальный с разворотом вниз гор. Цинк	шт	14,00		
21	АМУСТv (r) 100 (1,5мм) крышка ответвителя вертикального с разворотом вниз гор. Цинк	шт	14,00		
22	АМУС45G 100x50 (1,5мм) угол горизонтальный изменяемый гор. Цинк	шт	60,00		
23	АМКУС45G 100 (1,5мм) крышка угла горизонтального изменяемого гор. Цинк	шт	60,00		
24	АМУС90N 100x50 (1,5мм) угол вертикальный внешний гор. Цинк	шт	30,00		
25	АМКУС90N 100 (1,5мм) крышка угла вертикального внешнего гор. Цинк	шт	30,00		
26	АМКР крепление стойки консоли подвеса 50x30 к опорам ограждения L=400мм гор. Цинк	шт	3290,00		